



Bezoekadres: Stadhuis Coolingsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bbo@rotterdam.nl
Inlichtingen: R.E. Oosterhoff
Telefoon: 06-18190848

Ons kenmerk: 19bb15644

Datum: 10 mei 2019

Betreft: Planning Hoekse Lijn

Aan commissie MPOF

Geachte leden,

Via deze brief informeer ik u over de stand van zaken en planning Hoekse Lijn.

Conform de aankondiging in de voortgangsrapportage van april jl. is de definitieve softwareversie van de spoorbeveiliging door de leverancier geleverd. In deze versie zijn de beperkingen (storingen) die gerelateerd zijn aan de veiligheid van de spoorbeveiliging opgeheven, dus ook de beperking rondom de overwegen.

De veiligheidsverklaring (ISA-verklaring) is eind april ook ontvangen van de onafhankelijk beoordelende instantie. De verklaring is afgegeven met het voorbehoud dat deze alleen geldt voor het testen. Dit betekent dat een nieuwe fase van het testen start en het testbedrijf kan worden uitgevoerd. De beperkingen die er waren (beperking van de snelheid bij overwegen en het aantal metro's dat gelijktijdig op de baan mocht rijden) zijn opgeheven. Het testbedrijf start op 13 mei 2019.

Omdat de ISA-verklaring alleen geldig is verklaard voor de testfase is er nog geen veiligheidsverklaring voor de exploitatie. Een dergelijk voorbehoud is niet gebruikelijk en ook niet in lijn met het afgesproken proces. Daarom vindt er momenteel overleg plaats met de softwareleverancier en de beoordelende instantie om helderheid te verkrijgen over de definitieve status van de ISA-verklaring. Als deze helderheid er is, kan een goede planning worden gemaakt voor de afrondende werkzaamheden met betrekking tot de veiligheidsdossiers en de doorlooptijden bij IL&T en MRDH voor het verkrijgen van de vergunning. Ik hoop u bij de voortgangsrapportage van mei te kunnen informeren over de actuele planning.

Met vriendelijke groet,

mr. A.H.P. van Gils
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten